

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL**

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	Imagens		Logotipo
Sistema Sul	g)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Tijucal $\phi=400$ mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento			
					1 - RF N° 250/2018 (08/2018)	2 - RF N° 265/2018 (08/2018)	
	h)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Distrito Industrial $\phi=250$ mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento			
					1 - RF N° 251/2018 (08/2018)		
	i)	Adutora do Reservatório ETA para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	j)	Adutora bairro Praeirinho para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Adutora bairro Praeirinho para bairro São Mateus	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	l)	Setorização Sistemas	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
m)	Projeto conceitual do tratamento de lodo na ETA	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada				