










SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL			
Sistema Sul	f)	Reservatório Santa Terezinha	22 meses (junho 2019)	Em andamento				
					1. RF 246/2019 (04/2019)			
	g)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Tijucal Ø= 400 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento				
					1 - RF N° 250/2018 (08/2018)			
					2 - RF N° 265/2018 (08/2018)			
	h)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Distrito Industrial Ø= 250 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento				
					1 - RF N° 251/2018 (08/2018)			
					2. RF 465/2018 (11/2018)			
i)	Adutora do Reservatório ETA para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada					
j)	Adutora bairro Praeirinho para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada					
k)	Adutora bairro Praeirinho para bairro São Mateus	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada					
l)	Setorização Sistemas	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada					
m)	Projeto conceitual do tratamento de lodo na ETA	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada					