



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
 INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO

SES	Item	Serviço	Prazo	Status		
Sistema Dom Aquino	d)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coophamil	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 405/2018 (10/2018)	 2. RF 439/2018 (11/2018)
					 3. RF 475/2018 (12/2018)	 4. RF 497/2018 (12/2018)
					 5. RF 28/2018 (01/2019)	 6. RF 65/2019 (02/2019)
					 7. RF 125/2019 (02/2019)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
						 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	e)	Coletor Tronco - Coophamil para Prahna	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada		
	f)	Interceptações no córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada		
	g)	Caixa de coleta Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada		
	h)	Execução de PVs ao longo do Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada		