









2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
 INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO

SES	Item	Serviço	Prazo	Status			
Sistema Dom Aquino	f)	Interceptações no córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	g)	Caixa de coleta Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	h)	Execução de PVs ao longo do Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	i)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) da Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 408/2018 (10/2018)	 2. RF 440/2018 (11/2018)	 3. RF 476/2018 (12/2018)
					 4. RF 496/2018 (12/2018)	 5. RF 29/2018 (01/2019)	
	j)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Renascer	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Emissário de recalque- Renascer para Coletor Tronco do Barbado	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			