



**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO**

SES	Item	Serviço	Prazo	Status		
Sistema Dom Aquino	i)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) da Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	<p align="center">1. RF 408/2018 (10/2018)</p>	<p align="center">2. RF 440/2018 (11/2018)</p>
					<p align="center">3. RF 476/2018 (12/2018)</p>	<p align="center">4. RF 496/2018 (12/2018)</p>
					<p align="center">5. RF 29/2018 (01/2019)</p>	<p align="center">6. RF 66/2019 (02/2019)</p>
					<p align="center">7. RF 126/2019 (02/2019)</p>	<p align="center">ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>
	j)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Renascer	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada		
	k)	Emissário de recalque- Renascer para Coletor Tronco do Barbado	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada		