








SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>		
Sistema Tijucal	ae)	Emissário de Recalque - E.E.E Coxipó para E.E.E Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento			
	af)	Emissário de Recalque - E.E.E Novo Milênio para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">1_RF 118/2019 (02/2019)</a>		
	ag	Interceptor - E.E.E Mirante do Parque para coletor Brasil 21	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ah)	Interceptor - Bairro Brasil 21 para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ai)	Interceptor - Brasil 21 para E.E.E Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	aj)	Interceptor - E.E.E São João para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Item Redefinido			
	ak)	Interceptor - E.E.E Avicá para E.E.E Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento		