


SES Item Serviço Prazo Status


**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC**  
**INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL**

am)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
an)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	    <p style="text-align: center;"> <a href="#">1. RF 492/2018 (12/2018)</a> <a href="#">2. RF 45/2019 (01/2019)</a> </p>	 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>		
ap)	ETE Tijucal - Adequação e ampliação de 165 l/s para 248 l/s	30 meses	Em andamento	    <p style="text-align: center;"> <a href="#">1. RF 334/2018 (10/2018)</a> <a href="#">2. RF 342/2018 (10/2018)</a> </p>	  <p style="text-align: center;"> <a href="#">3. RF 360/2018 (10/2018)</a> </p>	    <p style="text-align: center;"> <a href="#">4. RF 442/2018 (11/2018)</a> <a href="#">5. RF 469/2018 (11/2018)</a> </p>	  <p style="text-align: center;"> <a href="#">6. RF 480/2018 (12/2018)</a> </p>