

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC</b> <b>INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>					
Sistema Tijucal	w)	Emissário de Recalque - E.E.E Final para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento						
						<a href="#">1. RF 155/2019 (03/2019)</a>				
	x)	Coletor Tronco - Av. das Torres para E.E.E Final	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído						
						<a href="#">1. RF 304/2018 (09/2018)</a>		<a href="#">2. RF 326/2018 (10/2018)</a>		
y)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Maria de Lourdes	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento							
				<a href="#">1. RF 154/2019 (03/2019)</a>		<a href="#">2. RF 173/2019 (03/2019)</a>		<a href="#">3. RF 216/2019 (04/2019)</a>		
										
					<a href="#">4. RF 265/2019 (05/2019)</a>		<a href="#">5. RF 294/2019 (05/2019)</a>			
z)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Jd. Universitário	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido							