






SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijucal	af)	Emissário de Recalque - E.E.E Novo Milênio para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	  1. RF 118/2019 (02/2019)	  2. RF 149/2019 (03/2019)	  3. RF 241/2019 (04/2019)
					  4. RF 261/2019 (05/2019)		
	ag)	Interceptor - E.E.E Mirante do Parque para coletor Brasil 21	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ah)	Interceptor- Bairro Brasil 21 para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ai)	Interceptor - Brasil 21 para E.E.E Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	aj)	Interceptor - E.E.E São João para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Item Redefinido			
	ak)	Interceptor - E.E.E Aricá para E.E.E Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento			