












SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijuca!	e) cont.	Execução de rede no bairro Jd Dos Ipês	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 10. RF 429/2018 (11/2018)	 11. RF 430/2018 (11/2018)	 12. RF 431/2018 (11/2018)
					 13. RF 485/2018 (12/2018)	 14. RF 36/2019 (01/2019)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	f)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Jd dos Ipês	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 37/2019 (01/2019)	 2. RF 49/2019 (01/2019)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	g)	Emissário de recalque - E.E.E Jd dos Ipês para ETE Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 481/2018 (12/2018)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	h)	Execução de rede no bairro Osmar Cabral (incluindo Brasil 21)	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
i)	Coletor Tronco - Osmar Cabral para Aricá	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				