











SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL			
Sistema Tijuca	j)	Execução de rede nos bairros Jd Fortaleza e Vila Nova	30 meses	Em andamento (processo adiantado)	 1. RF 107/2019 (02/2019)		 2. RF 133/2019 (02/2019)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	k)	Coletor Tronco - Jd Fortaleza para Arica	30 meses	Item redefinido				
	l)	Execução de rede - bairro Jd Santa Laura	30 meses	Obra não iniciada				
	m)	Coletor Tronco - bairro Jd Santa Laura para E.E. Jd Fortaleza	30 meses	Item redefinido				
	n)	Execução de rede - bairro Jd Liberdade	30 meses	Obra não iniciada				
	o)	Coletor Tronco - bairro Jd Liberdade para E.E. Mirante do Parque	30 meses	Item redefinido				
	p)	Emissário de Recalque - E.E. Maria de Lourdes para E.E. Recanto (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 325/2018 (10/2018)		 2. RF 343/2018 (10/2018)	 3. RF 494/2018 (12/2018)
	q)	Emissário de Recalque - Recanto para Av. das Torres (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses	Concluído	 1. RF 355/2018 (10/2018)		 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ