











SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijucal	w)	Emissário de Recalque - E.E.E Final para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	x)	Coletor Tronco - Av. das Torres para E.E.E Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 304/2018 (09/2018)	 2. RF 326/2018 (10/2018)	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	y)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Maria de Lourdes	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	z)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Jd. Universitário	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	aa)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Jd. Topázio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 44/2019 (01/2019)	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	ab)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ac)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Rios de Cuiabá	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 52/2019 (01/2019)	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ