




SES	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijucal	ad)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Recanto	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 39/2019 (01/2019)</p>		
	ae)	Emissário de Recalque - E.E.E Coxipó para E.E.E Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	af)	Emissário de Recalque - E.E.E Novo Milênio para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ag)	Interceptor - E.E.E Mirante do Parque para coletor Brasil 21	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ah)	Interceptor- Bairro Brasil 21 para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ai)	Interceptor - Brasil 21 para E.E.E Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	aj)	Interceptor - E.E.E São João para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	ak)	Interceptor - E.E.E Aricá para E.E.E Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	al)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			