






























SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL							
	a)	Captação para 750 l/s	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada								
	b)	Adução Captação para a ETA Ø= 900 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Em andamento								
					1. RF 420/2018 (11/2018)		2. RF 424/2018 (11/2018)					
Sistema Sul	c)	ETA para 750 l/s	22 meses (junho 2019)	Em andamento								
					1 - RF N° 299/2018 (09/2018)				2 RF 419/2018(11/2018)			
												
					3. RF 473/2018 (12/2018)		4. RF 141/2019 (03/2019)		5. RF 142/2019 (03/2019)			
												
					6. RF 178/2019 (03/2019)		7. RF 179/2019 (03/2019)		8. RF 205/2019 (04/2019)			
												
					9. RF 206/2019 (04/2019)		10. RF 242/2019 (04/2019)		11. RF 244/2019 (04/2019)			

Sistema Sul	c) cont.	ETA para 750 l/s	22 meses (junho 2019)	Em andamento	      <p style="text-align: center;"> <a href="#">12. RF 273/2019 (05/2019)</a> <a href="#">13. RF 275/2019 (05/2019)</a> <a href="#">14. RF 303/2019 (05/2019)</a> </p>      <p style="text-align: center;"> <a href="#">15. RF 317/2019 (06/2019)</a> <a href="#">16. RF 353/2019 (07/2019)</a> </p>
-------------	----------	------------------	-----------------------	--------------	---

Sistema Sul	d)	Reservatório da ETA	24 meses (agosto 2019)	Em andamento	      <p style="text-align: center;"> <a href="#">1. RF 40/2019 (01/2019)</a> <a href="#">2. RF 53/2019 (01/2019)</a> <a href="#">3. RF 71/2019 (02/2019)</a> </p>       <p style="text-align: center;"> <a href="#">4. RF 97/2019 (02/2019)</a> <a href="#">5. RF 143/2019 (03/2019)</a> <a href="#">6. RF 180/2019 (03/2019)</a> </p>       <p style="text-align: center;"> <a href="#">7. RF 204/2019 (04/2019)</a> <a href="#">8. RF 243/2019 (04/2019)</a> <a href="#">9. RF 274/2019 (05/2019)</a> </p>       <p style="text-align: center;"> <a href="#">10. RF 305a/2019 (05/2019)</a> <a href="#">11. RF 316/2019 (06/2019)</a> <a href="#">12. RF 353/2019 (07/2019)</a> </p>
-------------	----	---------------------	------------------------	--------------	---

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL							
Sistema Sul	e)	Adução ETA para reservatório Santa Terezinha Ø= 600 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Em andamento							<p><a href="#">1. RF 319/2018 (10/2018)</a></p> <p><a href="#">2. RF 353/2018 (10/2018)</a></p> <p><a href="#">3. RF 356/2018 (10/2018)</a></p>	
	e)	Adução ETA para reservatório Santa Terezinha Ø= 600 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Em andamento							<p><a href="#">4. RF 384/2018 (10/2018)</a></p> <p><a href="#">5. RF 385/2018 (10/2018)</a></p> <p><a href="#">6. RF 414/2018 (10/2018)</a></p>	
	e)	Adução ETA para reservatório Santa Terezinha Ø= 600 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Em andamento							<p><a href="#">7. RF 425/2018 (11/2018)</a></p> <p><a href="#">8. RF 452/2018 (11/2018)</a></p> <p><a href="#">9. RF 459/2018 (11/2018)</a></p>	
	f)	Reservatório Santa Terezinha	22 meses (junho 2019)	Em andamento							<p><a href="#">1. RF 246/2019 (04/2019)</a></p> <p><a href="#">2. RF 271/2019 (05/2019)</a></p> <p><a href="#">3. RF 307/2019 (05/2019)</a></p>	
	f)	Reservatório Santa Terezinha	22 meses (junho 2019)	Em andamento								<p><a href="#">4. RF 319/2019 (06/2019)</a></p> <p><a href="#">5. RF 356/2019 (07/2019)</a></p>
	g)	Adução do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Tijucal Ø= 400 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento								

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL</b>		
Sistema Sul	h)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Distrito Industrial Ø= 250 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento	 	 	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CURIABA
	i)	Adutora do Reservatório ETA para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	j)	Adutora bairro Praeirinho para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Adutora bairro Praeirinho para bairro São Mateus	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	l)	Setorização Sistemas	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	m)	Projeto conceitual do tratamento de lodo na ETA	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			

Sistema Sul- OUTROS SERVIÇOS

1.

Adutora ETA Sul -Coophema

Ø= 600 mm (ferro fundido)

Em andamento



[1. RF 269/2018 \(09/2018\)](#)



[2. RF 279/2018 \(09/2018\)](#)



[3. RF 295/2018 \(09/2018\)](#)



[4. RF 310/2018 \(09/2018\)](#)



[5. RF 317/2018 \(10/2018\)](#)



[6. RF 369/2018 \(10/2018\)](#)



[7. RF 380/2018 \(10/2018\)](#)



Ø= 400 mm (ferro fundido)

Em andamento



[1. RF 416/2018 \(10/2018\)](#)



[2. RF 423/2018 \(11/2018\)](#)



[3. RF 451/2018 \(11/2018\)](#)























[3. RF 457/2018 \(11/2018\)](#)




[4. RF 474/2018 \(12/2018\)](#)



SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL											
Sistema Sul- OUTROS SERVIÇOS	1. (contin.)	Aduora ETA Sul -Coophema	Ø= 300 mm (PVC DEFOFO)	Em andamento												
					<a href="#">1. RF 331/2018 (10/2018)</a>		<a href="#">2. RF 354/2018 (10/2018)</a>		<a href="#">3. RF 415/2018 (10/2018)</a>							
																
					<a href="#">4. RF 422/2018 (11/2018)</a>											
			Ø= 250 mm (PVC DEFOFO)	Em andamento												
					<a href="#">1. RF 270/2018 (09/2018)</a>		<a href="#">3. RF 280/2018 (09/2018)</a>		<a href="#">5. RF 309/2018 (09/2018)</a>							
																
					<a href="#">2. RF 276/2018 (09/2018)</a>		<a href="#">4. RF 294/2018 (09/2018)</a>									

Sistema Sul- OUTROS SERVIÇOS	2.	Aduтора ETA Sul - Altos do Parque	Ø= 600 mm (ferro fundido)	Em andamento	 1. RF 278/2018 (09/2018)	 2. RF 293/2018 (09/2018)	 3. RF 313/2018 (09/2018)	 4. RF 318/2018 (10/2018)	 5. RF 330/2018 (10/2018)	 6. RF 379/2018 (10/2018)
		Aduтора ETA Sul - Altos do Parque			Ø= 400 mm (PVC DE FOFO)	Em andamento	 1. RF 277/2018 (09/2018)	 2. RF 312/2018 (09/2018)	 3. RF 320/2018 (10/2018)	 4. RF 329/2018 (10/2018)
		Aduтора Derivação Pq Cuiabá	Ø= 500 mm (ferro fundido)	Em andamento			 1. RF 314/2018 (09/2018)	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CURABÁ		 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CURABÁ


**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC**  
**INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL**

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status					
4.	Aduтора RAP Santa Terezinha - ZB1	Ø= 300 mm (PVC DEFOFO)	Em andamento	 		 		 	
				 		 		 	
				 					
5.	RAP Altos do Parque - ZB1	Ø= (200mm) (PVC DEFOFO)	Em andamento	 					
				 		 			



**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC**  
**INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL**

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status									
Sistema Sul- OUTROS SERVIÇOS	6.	AAT Derivação St Terezinha ZB1 (Jd. Presidente)	Ø= (150mm) (PVC DEFOFO)	Em andamento							<a href="#">1. RF 383/2018 (10/2018)</a>	<a href="#">2. RF 412/2018 (10/2018)</a>	<a href="#">3. RF 427/2018 (11/2018)</a>
	7.	AAT Derivação Jd. Passaredo	Ø= (250mm) (PVC DEFOFO)	Em andamento			 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ		 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ		<a href="#">1. RF 464/2018 (11/2018)</a>		
	8.	RAP Altos do Parque	Em andamento							<a href="#">1. RF 72/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">2. RF 144/2019 (03/2019)</a>	<a href="#">3. RF 177/2019 (03/2019)</a>	
										<a href="#">4. RF 207/2019 (04/2019)</a>	<a href="#">5. RF 245/2019 (04/2019)</a>	<a href="#">6. RF 276/2019 (05/2019)</a>	
										<a href="#">7. RF 306/2019 (05/2019)</a>	<a href="#">8. RF 318/2019 (06/2019)</a>	<a href="#">9. RF 355/2019 (07/2019)</a>	