

















**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL**

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	Imagens								
Sistema Sul	e) (cont.)	Adutora ETA para reservatório Santa Terezinha Terezinha Ø= 600 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Em andamento									
					7. RF 425/2018 (11/2018)			8. RF 452/2018 (11/2018)			9. RF 459/2018 (11/2018)		
	f)	Reservatório Santa Terezinha	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada									
	g)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Tijucal Ø= 400 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento									
					1 - RF N° 250/2018 (08/2018)			2 - RF N° 265/2018 (08/2018)					
	h)	Adutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Distrito Industrial Ø= 250 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento									
				1 - RF N° 251/2018 (08/2018)			2. RF 465/2018 (11/2018)						
i)	Adutora do Reservatório ETA para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada										
j)	Adutora bairro Praeirinho para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada										