



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status			
Sistema Sul	h)	Aduutora do Reservatório Santa Terezinha para o bairro Distrito Industrial Ø= 250 mm (PVC DEFOFO)	22 meses (junho 2019)	Em andamento			
	i)	Aduutora do Reservatório A para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	j)	Aduutora bairro Praeirinho para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Aduutora bairro Praeirinho para bairro São Mateus	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	l)	Setorização Sistemas	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	m)	Projeto conceitual do tratamento de lodo na ETA	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			