



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL

SAA	Item	Serviço	Prazo	Status			
Sistema Sul	i)	Adutora do ReservatórioETA para bairro Boa Esperança	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	j)	Adutora bairro Praeirinho para bairro	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Adutora bairro Praeirinho para bairro São Mateus	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	l)	Setorização Sistemas	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	m)	Projeto conceitual do tratamento de lodo na ETA	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			