

SES	Item	Serviço	Prazo	Status
-----	------	---------	-------	--------

Sistema Dom Aquino

a)	ETE Dom Aquino - 1ª fase- Melhorias	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	<p align="center">1 - RF N° 154/2018 (05/2018)</p>	<p align="center">2 - RF N° 271/2018 (09/2018)</p>	<p align="center">3. RF 374/2018 (10/2018)</p>
				<p align="center">4 - RF 06/2019 (01/2019)</p>	<p align="center">5 - RF 30/2019 (01/2019)</p>	<p align="center">6. RF 54/2019 (01/2019)</p>
b)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Santa Isabel	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
c)	Emissário de recalque- Santa Izabel para Coophamil	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
d)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coophamil	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	<p align="center">1. RF 405/2018 (10/2018)</p>	<p align="center">2. RF 439/2018 (11/2018)</p>	<p align="center">3. RF 475/2018 (12/2018)</p>
				<p align="center">4. RF 497/2018 (12/2018)</p>	<p align="center">5. RF 28/2018 (01/2019)</p>	<p align="center"> ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ </p>
e)	Coletor Tronco - Coophamil para Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			