











Sistema Dom Aquino

SES	Item	Serviço	Prazo	Status				
	a)	ETE Dom Aquino - 1ª fase- Melhorias	18 meses (fevereiro 2019)	Concluída	     	1 - RF N° 154/2018 (05/2018)	2 - RF N° 271/2018 (09/2018)	3. RF 374/2018 (10/2018)
	b)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Santa Isabel	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	c)	Emissário de recalque- Santa Izabel para Coophamil	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	d)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coophamil	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 	1. RF 405/2018 (10/2018)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	e)	Coletor Tronco - Coophamil para Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	f)	Interceptações no córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada				
	g)	Caixa de coleta Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada				
	h)	Execução de PVs ao longo do Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada				