










Sistema Dom Aquino	d)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coophamil	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	     
					  
	e)	Coletor Tronco - Coophamil para Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada	
	f)	Interceptações no córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada	
	g)	Caixa de coleta Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada	
	h)	Execução de PVs ao longo do Córrego Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada	