


















SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC</b> <b>INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO</b>		
Sistema Dom Aquino	h)	Execução de PV's ao longo do Córrego do Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	i)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) da Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	  <a href="#">1. RF 408/2018 (10/2018)</a>	  <a href="#">2. RF 440/2018 (11/2018)</a>	  <a href="#">3. RF 476/2018 (12/2018)</a>
					  <a href="#">4. RF 496/2018 (12/2018)</a>	  <a href="#">5. RF 29/2018 (01/2019)</a>	  <a href="#">6. RF 66/2019 (02/2019)</a>
					  <a href="#">7. RF 126/2019 (02/2019)</a>	  <a href="#">8. RF 193/2019 (03/2019)</a>	  <a href="#">9. RF 201/2019 (03/2019)</a>
				  <a href="#">10. RF 224/2019 (04/2019)</a>	 <b>ARSEC</b> AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 <b>ARSEC</b> AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	
	j)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Renascer	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Emissário de recalque Renascer para Coletor Tronco do Barbado	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			