

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	
Sistema Dom Aquino	h)	Execução de PV's ao longo do Córrego do Mané Pinto	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada	
	i)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) da Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Concluída	           
	j)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Renascer	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada	
	k)	Emissário de recalque Renascer para Coletor Tronco do Barbado	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada	