




















SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL				
Sistema Tijucal	a)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 105/2019 (02/2019)		 2. RF 121/2019 (02/2019)	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	
	am)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ			 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	an)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 492/2018 (12/2018)		 2. RF 45/2019 (01/2019)	 3. RF 95/2019 (02/2019)	
					 4. RF 122/2019 (02/2019)		 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	
	ap)	ETE Tijucal - Adequação e ampliação de 165 l/s para 248 l/s (ver item a.)	30 meses	Em andamento (processo adiantado)	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ			 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ