

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>								
Sistema Tijucal	c)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Altos do Covóp	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">1. RF 470/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">2. RF 38/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">3. RF 51/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">4. RF 91/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">5. RF 119/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">6. RF 119/2019 (02/2019)</a>	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ		
	d)	Emissário de recalque - E.E.E Altos do Covóp para E.E. Jd dos Ipês	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">1. 410/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">2. RF 434/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">3. RF 434/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">4. RF 434/2018 (11/2018)</a>	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ				
	e)	Execução de rede no bairro Jd Dos Ipês	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">1. RF 274/2018 (09/2018)</a>	 <a href="#">2. RF 289/2018 (09/2018)</a>	 <a href="#">3. RF 336/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">4. RF 337/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">5. RF 345/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">6. RF 346/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">7. RF 368/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">8. RF 411/2018 (10/2018)</a>	 <a href="#">9. RF 428/2018 (11/2018)</a>

Atraso justificado no 19º Relatório Mensal de Investimentos  
 Carta CE-E-AC/ARSEC-JURIDICO-1-0274/2019

FEVEREIRO/2019