


SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijuca	j)	Execução de rede nos bairros Jd Fortaleza e Vila Nova	30 meses	Obra não iniciada			
	j)	Execução de rede nos bairros Jd Fortaleza e Vila Nova	30 meses	Obra não iniciada			
	k)	Coletor Tronco - Jd Fortaleza para Aricá	30 meses	Obra não iniciada			
	l)	Execução de rede - bairro Jd Santa Laura	30 meses	Obra não iniciada			
	m)	Coletor Tronco - bairro Jd Santa Laura para E.E. Jd Fortaleza	30 meses	Obra não iniciada			
	n)	Execução de rede - bairro Jd Liberdade	30 meses	Obra não iniciada			
	o)	Coletor Tronco - bairro Jd Liberdade para E.E. Mirante do Parque	30 meses	Obra não iniciada			