

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijucal	y)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Maria de Lourdes	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento			
	z)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Jd. Universitário	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	aa)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Jd. Topiário	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 44/2019 (01/2019)	 2. RF 103/2019 (02/2019)	 3. RF 123/2019 (02/2019)
	ab)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) Gas Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	ac)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Rios de Cuiabá	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 52/2019 (01/2019)	 2. RF 104/2019 (02/2019)	
ad)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Recanto	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 39/2019 (01/2019)	 2. RF 96/2019 (02/2019)	 3. RF 134/2019 (02/2019)	