

Descrição	Unid.	Físico Previsto até 2024	Realizado acumulado até abril/2021	Status
	un.	Físico	%	Status
Investimentos em Água:				
Captação: Implantação de novas estruturas de captação	cv	1.600	100,0%	Concluído
	cv	1.050		
Produção: Aumento de produção através da ampliação/implantação de Estações de Tratamento de Água	l/s	950	100,0%	Concluído
	l/s	950		
Produção: Aumento de produção através da Melhoria da eficiência do processo de lavagem das ETAs	l/s	129	22,0%	Em Andamento
	l/s			
Reservação: Aumento de reservação com a construção de novos reservatórios	m³	50.954	99,1%	Em Andamento
	m³	34.900		
Adução: Interligação das novas unidades de captação, produção e reservação e setorização de áreas	km	53	99,0%	Em Andamento
	km	57		
Elevatórias e Boosters: Instalação de novas unidades de recalque	cv	3.160	63,9%	Em Andamento
	cv	2.120		
Redes de Distribuição: Setorização e Incremento de Redes	km	203	58,3%	Em Andamento
	km	153		
Padronização: Substituição de Redes	km	230	13,9%	Em Andamento
	km	32		
Padronização: Padronização de Ligações	un	49.501	32,0%	Em Andamento
	un	9.177		
Combate a Perda e Automação	na.		25,0%	Em Andamento
	na.			
Troca de HDs	un	140.479	59,7%	Em Andamento
	un	83.817		
Melhorias no sistema existente	na.		74,0%	Em Andamento
	na.			
Outros investimentos em água	na.		32,0%	Em Andamento
	na.			
Investimentos em Esgoto:				
Ligações domiciliares de esgoto	un	115.829	11,7%	Em Andamento
	un	13.501		
Rede coletora e interceptores (incremento e substituição)	km	782	13,1%	Em Andamento
	km	148		
Estações elevatórias de esgoto	cv	2.387	71,2%	Em Andamento
	cv	1.114		
Emissários por recalque	m	41.453	42,8%	Em Andamento
	m	18.083		
Implantação / Ampliação de Estações de Tratamento de Esgoto	l/s	777	77,2%	Em Andamento
	l/s	600		
Melhorias no sistema existente	na.		52,0%	Em Andamento
	na.			
Outros investimentos em esgoto	na.		29,0%	Em Andamento
	na.			
Outros Investimentos:				
Estudos, Projetos e Levantamentos Cadastrais	na.		75,0%	Em Andamento
	na.			
Reformas e Obras Civas, Equipamentos, Comunicação	na.		73,0%	Em Andamento

WGF ADSS RL LAR LMSJ LMO HDSC DG LVC TLD