






















SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA LIPA							
Sistema Ribeirão do Lipa	a)	Captação- Conjunto Moto-Bomba (Bomba Principal + Reserva para aumento de capacidade)	12 meses (agosto 2018)	Concluída	 1 - RF N° 112/2018 (04/2018)		     2 - RF N° 225/2018 (06/2018)					
	b)	Ampliação ETA Lipa	12 meses (agosto 2018)	Concluída	 1 - RF N° 17/2017 (01/2017)		 3 - RF N° 186/2017 (09/2017)		 5 - RF N° 112/2018 (04/2018)		 7 - RF 282/2018 (09/2018)	
			 2 - RF N° 112/2017 (05/2017)		 4 - RF N° 214/2017 (10/2017)		 6 - RF N° 223/2018 (06/2018)		 8 - RF 282/2018 (09/2018)			
c)	Reservatório da ETA Lipa com capacidade para 2000 m³ com conjunto moto-bomba	12 meses (agosto 2018)	Concluída	 1 - RF N° 67/2018 (02/2018)		 3 - RF N° 112/2018 (04/2018)		 5 - RF N° 283/2018 (09/2018)				
		 2 - RF N° 94/2018 (03/2018)		 4 - RF N° 222/2018 (06/2018)		 6 - RF N° 301/2018 (09/2018)						