

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL					
Sistema Tijucal	p)	Emissário de Recalque - E.E.E. Maria de Lourdes para E.E.E. Recanto (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 325/2018 (10/2018)</p>		 <p>2. RF 343/2018 (10/2018)</p>		 <p>3. RF 494/2018 (12/2018)</p>	
	q)	Emissário de Recalque - Recanto para Av. das Torres (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses	Concluído	  <p>1. RF 355/2018 (10/2018)</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
	r)	Emissário de Recalque -Jd Universitário para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido						
	s)	Emissário de Recalque - E.E.E. Entreiros para E.E.E. Topázio	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido						
	t)	Emissário de Recalque - E.E.E. Topázio para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	  <p>1. RF 467/2018 (11/2018)</p>		  <p>2. RF 493/2018 (12/2018)</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
	u)	Emissário de Recalque - E.E.E. Rios de Cuiabá para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	  <p>1. RF 153/2019 (03/2019)</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
	v)	Emissário de Recalque - E.E.E. das Torres para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido						