




































SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>					
Sistema Tijucal	e) cont.	Execução de rede no bairro Id Dos Ipês	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">10. RF 429/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">11. RF 430/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">11. RF 430/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">11. RF 430/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">12. RF 431/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">12. RF 431/2018 (11/2018)</a>
					 <a href="#">13. RF 485/2018 (12/2018)</a>	 <a href="#">13. RF 485/2018 (12/2018)</a>	 <a href="#">14. RF 36/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">14. RF 36/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">15. RF 92/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">15. RF 92/2019 (02/2019)</a>
					 <a href="#">16. RF 93/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">16. RF 93/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">17. RF 115/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">17. RF 115/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">18. RF 116/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">18. RF 116/2019 (02/2019)</a>
f)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Id dos Ipês	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">1. RF 37/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">1. RF 37/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">2. RF 49/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">2. RF 49/2019 (01/2019)</a>	 <a href="#">3. RF 94/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">3. RF 94/2019 (02/2019)</a>	
				 <a href="#">4. RF 120/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">4. RF 120/2019 (02/2019)</a>	 <b>ARSEC</b> AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ		 <b>ARSEC</b> AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ		
g)	Emissário de recalque - E.E.E Id dos Ipês para ETE Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <a href="#">1. RF 481/2018 (12/2018)</a>	 <a href="#">1. RF 481/2018 (12/2018)</a>	 <a href="#">2. RF 79/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">2. RF 79/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">3. RF 131/2019 (02/2019)</a>	 <a href="#">3. RF 131/2019 (02/2019)</a>	

**Atraso justificado no 19º Relatório Mensal de Investimentos  
Carta CE-E-AC/ARSEC-JURIDICO-1-0274/2019**

FEVEREIRO/2019