

Sistema Tijucal	g)	Emissário de recalque - E.E.E Jd dos Ipes para ETE Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	     	<a href="#">1. RF 481/2018 (12/2018)</a>	<a href="#">2. RF 79/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">3. RF 131/2019 (02/2019)</a>
	h)	Execução de rede no bairro Osmar Cabral (incluindo Brasil 21)	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	i)	Coletor Tronco - Osmar Cabral para Aricá	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido				
	j)	Execução de rede nos bairros Jd Fortaleza e Vila Nova	30 meses	Em andamento (processo adiantado)	   	<a href="#">1. RF 107/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">2. RF 133/2019 (02/2019)</a>	
	k)	Coletor Tronco - Jd Fortaleza para Aricá	30 meses	Item redefinido				
	l)	Execução de rede - bairro Jd Santa Laura	30 meses	Obra não iniciada				
	m)	Coletor Tronco - bairro Jd Santa Laura para E.E.E Jd Fortaleza	30 meses	Item redefinido				
	n)	Execução de rede - bairro Jd Liberdade	30 meses	Obra não iniciada				
	o)	Coletor Tronco - bairro Jd Liberdade para E.E.E Mirante do Parque	30 meses	Item redefinido				