














SES	Item	Serviço	Prazo	Status	ARSEC									
Sistema Tijuca	p)	Emissário de Recalque - E.E.E. Maria de Lourdes para E.E.E. Recanto (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento							1. RF 325/2018 (10/2018)	2. RF 343/2018 (10/2018)	3. RF 494/2018 (12/2018)	
	q)	Emissário de Recalque - Recanto para Av. das Torres (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses	Em andamento										
	r)	Emissário de Recalque - Jd. Universitário para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada										
	s)	Emissário de Recalque - E.E.E. Entreiros para E.E.E. Topázio	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada										
	t)	Emissário de Recalque - E.E.E. Topázio para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento									1. RF 467/2018 (11/2018)	2. RF 493/2018 (12/2018)
	u)	Emissário de Recalque - E.E.E. Rios de Cuiabá para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada										
	v)	Emissário de Recalque - E.E.E. das Torres para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada										