














SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>		
Sistema Tijucal	r)	Emissário de Recalque - Jd. Universitário para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	s)	Emissário de Recalque - E.E.E Entreiros para E.E.E Topázio	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	t)	Emissário de Recalque - E.E.E Topázio para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	 <a href="#">1. RF 467/2018 (11/2018)</a>	 <a href="#">2. RF 493/2018 (12/2018)</a>	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	u)	Emissário de Recalque - E.E.E Rios de Cuiabá para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	v)	Emissário de Recalque - E.E.E das Torres para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	w)	Emissário de Recalque - E.E.E Final para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	x)	Coletor Tronco - Av. das Torres para E.E.E Final	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	 <a href="#">1. RF 304/2018 (09/2018)</a>	 <a href="#">2. RF 326/2018 (10/2018)</a>	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ