

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Sistema Tijucal	j)	Execução de rede nos bairros Jd Fortaleza e Vila Nova	30 meses	Em andamento (processo adiantado)	<p>1. RF 107/2019 (02/2019)</p>	<p>2. RF 133/2019 (02/2019)</p>	<p>3. RF 238/2019 (04/2019)</p>
					<p>3. RF 239/2019 (04/2019)</p>	<p>4. RF 240/2019 (04/2019)</p>	<p>1. RF 303/2019 (05/2019)</p>
					<p>2. RF 304/2019 (05/2019)</p>	<p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	<p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>
	k)	Coletor Tronco - Jd Fortaleza para Aricá	30 meses	Item redefinido			
	l)	Execução de rede - bairro Jd Santa Laura	30 meses	Obra não iniciada			
	m)	Coletor Tronco - bairro Jd Santa Laura para E.E. Jd Fortaleza	30 meses	Item redefinido			
	n)	Execução de rede - bairro Jd Liberdade	30 meses	Obra não iniciada			
o)	Coletor Tronco - bairro Jd Liberdade para E.E. Mirante do Parque	30 meses	Item redefinido				