








SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>			
Sistema Tijucal	af)	Emissário de Recalque - E.E.E. Novo Milênio para ETE Tijucal	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 118/2019 (02/2019)		 2. RF 149/2019 (03/2019)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	ag	Interceptor - E.E.E. Mirante do Parque para coletor Brasil 21	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	ah)	Interceptor- Bairro Brasil 21 para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	ai)	Interceptor - Brasil 21 para E.E.E. Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada				
	aj)	Interceptor - E.E.E. São João para interceptor margem do coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Item Redefinido				
	ak)	Interceptor - E.E.E. Aricá para E.E.E. Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ		 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ