




SES	Item	Serviço	Prazo	Status	Imagens		
Sistema Tijuca	p)	Emissário de Recalque - E.E.E. Maria de Lourdes para E.E.E. Recanto (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 325/2018 (10/2018) 2. RF 343/2018 (10/2018) 3. RF 494/2018 (12/2018)</p>		
	q)	Emissário de Recalque - Recanto para Av. das Torres (novo traçado: para Interceptor Urubu)	18 meses	Concluído	 <p>1. RF 355/2018 (10/2018)</p>		
	r)	Emissário de Recalque -Jd Universitário para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	s)	Emissário de Recalque - E.E.E. Entreiros para E.E.E. Topázio	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido			
	t)	Emissário de Recalque - E.E.E. Topázio para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	 <p>1. RF 467/2018 (11/2018) 2. RF 493/2018 (12/2018)</p>		
	u)	Emissário de Recalque - E.E.E. Rios de Cuiabá para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 153/2019 (03/2019)</p>		
v)	Emissário de Recalque - E.E.E. das Torres para Av. das Torres	18 meses (fevereiro 2019)	Item redefinido				